


大村池田 作業所		作業打合せ(安全管理及び品質管理)日誌				統括	(中山)	担当	(小川)	(岡田)
打合せ日 令和 元年 6月 3日(月曜)						作業日 令和 元年 6月 4日(火曜) 天候 晴				
業者名	翌日の作業内容 (作業主任者名・使用機械も記入)	予想される災害	安全衛生指示事項	確認 サイン	予定 人員	実施 人員	指導・是正事項、確認及びその他記事			
山口建設	足場の組立C箇所(作業主任者を配置すること)	高所からの転落災害	作業床幅40cmを確保して作業を行うこと 安全帯を高所では使用すること	松本	6人	7人	作業床幅40cmを確保して作業は実施されていた。 安全帯は各自使用していたが、出来るだけ高い位置 にフックを掛けるよう指導。(確認 岡田)			
三ヶ島組	型枠の組立B箇所(5トンクレーン使用)	足場からの転落災害 吊り荷との接触による転落災害	作業前に足場の点検を実施すること 合図者を指名して作業をおこなうこと 玉掛作業者を配置すること	新宮	8人	8人	足場の点検簿にて確認。 合図者を配置して作業を行っていた。 玉掛け者を2人配置していた。			
峯鉄筋工業	鉄筋の組立A箇所	足場からの転落災害	作業前に足場上の鉄筋の整理を 行ってから作業にとりかかること 作業前に足場の点検を実施すること	野口	5人	4人	鉄筋の整理を行って作業にとりかかったことを確認。  足場の点検簿にて確認。			
松原クレーン	型枠の吊り作業	クレーンの転倒災害	アウトリガーは、最大に張出すこと 鉄板等の施設による地盤の養生を 行うこと	長浦	1人	1人	アウトリガー張り出し確認。 地盤の養生確認。  立入禁止処置実施確認			
	クレーンの分離措置を行う 	クレーン上部旋回体との接触による災害	旋回内立入禁止処置を行うこと				この作業打合せ日誌は、黒字は6/3記載、 赤字は6/4記載を表しています。 各欄アレンジして利用してください。			
【朝礼時の伝達事項】		【作業間の連絡調整】		【施工管理(品質・出来形)関係】		【本日の安全衛生関係行事実施事項】				
<ul style="list-style-type: none"> <li>午後風がやや強くなる予報となっています。型枠吊り時は、介錯ロープの使用を忘れないように。</li> <li>鉄筋が10時頃、入荷します。運搬車両に気を付けること。</li> <li>本日、災害防止協議会を実施します。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>三ヶ島組から峯鉄筋工業へ型枠吊り作業時、鉄筋作業場の頭上を通過する可能性が有ります。合図者により笛にて合図しますので、その時は、吊り荷の下に入らない様お願いします。</li> <li>統括より 火曜から現場入口部に永田建設が作業を開始します。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>鉄筋搬入時は、枕木を敷きその後ブルーシートで覆うこと。</li> <li>鉄筋の結束は、全結束とすること。</li> <li>型枠組立後は、セバのゆるみをチェックすること。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(*各種安全パトロール・安全訓練・新規入場者教育・災害防止協議会等)</li> <li>災害防止協議会開催(13時～13時40分) 全社出席</li> </ul>				
【資機材・建設廃棄物等の搬入出等】		【統括安全衛生責任者の巡視記録】巡視時間も記録する。				本日の現場始業時間		本日の現場終了時間		
<ul style="list-style-type: none"> <li>加工鉄筋10時搬入 約8.8トン</li> </ul>		10:00～10:40	三ヶ島組	・合図の動作が小さいため、大きな動作で行うよう指導。 ・型枠清掃時、防じんマスク、保護メガネを着用すること。	指導後良好 午後一部不良、再度指示	8:00	17:00			
		15:00～15:30	峯鉄筋	・鉄筋組立時、よじ登って作業しています。危険です。 用意している移動足場を利用すること。	指導後良好	項目	本日	累計		
						職員数	3人	51人		
						下請人数	20人	315人		
						延稼動人数		366人		
						延労働時間		3000時間		